

### Protokół zgłoszenia gotowości instalacji

Niniejszym w imieniu Zamawiającego oficjalnie zgłaszam gotowość instalacji energetycznej / teleinformatycznej / pomocniczej do podłączenia oraz uruchomienia zasilacza UPS wraz z dostarczonym osprzętem dodatkowym.

1. Instalacja energetyczna zasilająca oraz odbiorcza, bateryjna UPS-a.  
 Wykonana  Niewykonana   
 Typ użytego okablowania: .....
2. Instalacja Energetyczna do bypassu zewnętrznego (jeżeli występuje)  
 Wykonana  Niewykonana
3. Prawidłowy kierunek wirowania faz w rozdzielni zasilającej oraz na zasilaniu UPS-a i bypassu zew.  
 Wykonana  Niewykonana
4. Elementy systemu posadowione w miejscu docelowym  
 Tak  Nie
5. Instalacja do kart komunikacji  
 Wykonana  Niewykonana
6. Instalacja zasilająca i odbiorcza UPS, instalacja bypassu (jeśli występuje), instalacja bateryjna –  
**zamontowane końcówki kablowe, przyłączenie do urządzeń.**  
 Wykonana  Niewykonana

Uwagi:

Nazwa	Opis
Nazwa i typ urządzenia	
Akcesoria oraz typ i ilość baterii akumulatorów	
Data Zakupu	
Pełne dane firmy zlecającej uruchomienie/instalację Wymagane podanie numeru NIP.	
Osoba zgłaszająca oraz numer kontaktowy (E-Mail)	
Adres Instalacji (Kod Pocztowy, Miasto, Ulica, nr lokalu)	

Oświadczenie:

Oświadczam, że powyższe instalacje zostały wykonane zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi zasilacza UPS oraz odpowiednimi przepisami i normami. Oświadczam, że upoważniam firmę ROMI SP. Z O.O. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu zgodnie z obowiązującym cennikiem usług w przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu do nieprzygotowanej a zgłoszonej usługi uruchomienia systemu UPS.

**Sugerowany termin realizacji zlecenia, nie wcześniej jednak niż 7 dni roboczych przed datą wykonania.....**  
**Po otrzymaniu w pełni wypełnionego zlecenia zostanie wyznaczony termin realizacji zlecenia.**

.....  
 Data, podpis oraz pieczęć osoby reprezentującej Zamawiającego

Protokół należy wysłać na adres [serwis@gruparomi.pl](mailto:serwis@gruparomi.pl) lub Fax: 22 857 31 83, **wymaga potwierdzenie przyjęcia do realizacji!**

